

แบบฟอร์มการถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส 631001

1. ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
2. พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2521
3. หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานตาก
4. ที่ตั้งโครงการ บ้านแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ละติจูด / ลองจิจูด 16.75840 / 98.6032 5.
5. ลักษณะโครงการ
  - อ่างเก็บน้ำ
  - ชนิดเขื่อนดินสูง 26.00 ความยาว 703.00 เมตร ความกว้าง 8.00 เมตร
  - อาคารประกอบ
  - ระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC)ความยาวรวม 5.410กิโลเมตร
  - ระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(1R-LMC) ความยาวรวม 3.425กิโลเมตร
  - ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ( 4L-RMC) ความยาวรวม 4.048กิโลเมตร
  - ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ( 2R-LMC) ความยาวรวม 0.925กิโลเมตร
  - ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (3R-LMC) ความยาวรวม 1.530กิโลเมตร
  - ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ( 1L-1R-LMC) ความยาวรวม 2.525กิโลเมตร
6. ประโยชน์ของโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกเสร็จเรียบร้อย ผลประโยชน์ที่จะได้รับสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกโดยระบบคลองเปิดในฤดูฝน  
ประมาณ 5,100 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 5,100 ไร่ มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานจำนวน 2 กลุ่ม พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการ  
จัดการชลประทาน ( JMC )
7. ปีที่เริ่ม พ.ศ. 2528 ปีที่แล้วเสร็จ/เปิดให้บริการ พ.ศ. 2531
8. จุดเด่นของโครงการ (Project Highlights) \* (สามารถใส่ได้หลายข้อ)
 

1) การพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอน ตามลำดับความจำเป็น ประหยัด	4) การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
2) การพึ่งตนเอง	5) การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) การส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม	6)

9. ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor) \*(สามารถใส่ได้หลายข้อ)

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ                                   | 4) การได้รับทรัพยากรที่พอเพียง   |
| 2) การประเมินเวลาและต้นทุนของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการฯ | 5) การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| 3) การควบคุมปัจจัยภายนอกโครงการ                                    | 6)                               |

10. รูปภาพโครงการ



11 สถานะโครงการ

✓ สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการปัจจุบัน/ตำแหน่ง นายดุสิต แสงสุคนธ์

ผู้รายงาน/ตำแหน่ง นายอาทิตย์ พุ่งเจ็ด

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

เบอร์โทรศัพท์ 081-8888950

เบอร์โทรศัพท์ 081-1072845

วันที่รายงาน 21 มิถุนายน 2562